最終処分場（管理型）維持管理の状況に関する情報（２０２６年７月度）

１．埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

2026 年 7 月	産業廃棄物の種類	数量［トン］
次第浜処分場	燃え殻	0

２．設備の点検を行った年月日及びその結果

擁壁等		
次第浜処分場	点検を行った年月日	2026 年 7 月 22 日
	点検の結果	異常なし
	措置を講じた年月日	該当なし
	講じた措置の内容	該当なし

遮水工		
次第浜処分場	点検を行った年月日	2026 年 7 月 22 日
	点検の結果	異常なし
	措置を講じた年月日	該当なし
	講じた措置の内容	該当なし

浸出液処理設備の機能の状態		
次第浜処分場	点検を行った年月日	2026 年 7 月 22 日
	点検の結果	異常なし
	措置を講じた年月日	該当なし
	講じた措置の内容	該当なし

導水管等の防凍措置の状況の点検		
次第浜処分場	点検を行った年月日	該当なし
	点検の結果	該当なし
	措置を講じた年月日	該当なし
	講じた措置の内容	該当なし

３．埋立処分開始後の周縁地下水に関する各種測定

地下水等検査項目　２８項目	１年に１回以上
採取した場所	－
採取年月日	－
検査の結果の得られた年月日	－
水質検査の結果	－

pH、電気伝導率	１ヶ月に１回以上
採取した場所	観測井戸
採取年月日	2026 年 7 月 14 日、21 日
検査の結果の得られた年月日	2026 年 7 月 22 日、23 日
水質検査の結果	異常なし

ダイオキシン類	1年に1回以上
採取した場所	－
採取年月日	－
検査の結果の得られた年月日	－
水質検査の結果	－
	－

4．放流水に関する各種測定

排水基準等に係る項目	1年に1回以上
採取した場所	－
採取年月日	－
検査の結果の得られた年月日	－
水質検査の結果	－

水素イオン濃度　BOD　SS（COD　窒素含有量は該当しない）1ヶ月に1回以上	
採取した場所	新潟工場排水処理放流口
採取年月日	2026年7月22日
検査の結果の得られた年月日	2026年8月3日
水質検査の結果	排水基準に適合

ダイオキシン類	1年に1回以上
採取した場所	－
採取年月日	－
検査の結果の得られた年月日	－
水質検査の結果	－

5．残余の埋立容量の測定及びその結果

次第浜最終処分場	1年に1回以上
測定年月日	2024年7月26日
残余の埋立容量	29,004 m^3

水質検査の実施状況と措置（月１回以上測定）

地下水等検査項目：ｐＨ、電気伝導率

管理値：ｐＨ５．８以上８．０以下　電気伝導率２０００μＳ／ｃｍ（200ｍＳ／ｍ）以下

採取年月日	井戸NO.	1	2	3	4	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	平均	最大	最小
2026/7/14　2026/7/21	ｐＨ	6.8	6.5	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	6.7	6.7	6.9	6.8	6.7	7.0	6.7	7.0	6.5
	電気伝導率(μS/cm)	280	350	290	320	260	260	410	870	540	690	250	410	330	530	530	470	430	400	340	419	870	250